

# 盐池县第一小学装饰装修项目 2023 年度绩效自评报告

根据《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号）和《盐池县财政局关于开展2023年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19号）文件精神，落实单位绩效主体责任，对盐池县第一小学装饰装修项目经费进行了自评自查，现将自评情况报告如下。

## 一、绩效目标批复下达情况

根据2023年7月28日《盐池县2023年财政预算划转通知书》〔（2023）盐财预（存量）字第106号〕通知书，下达经费90万元，全部为财政拨款。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

盐池县第一小学装饰装修项目资金实际到位90万元，资金到位率100%。

#### 2.项目资金执行情况分析

按照资金使用要求和支付进度全部落实到位。截至2023年12月底，实际总支出90万元，资金支付率100%。

#### 3.项目资金管理情况分析

该项目资金管理严格遵循国家相关法律法规、财经纪律以及

财务管理制度的要求，按照“科学规划、合理安排、专款专用、注重实效”的原则，依据学校内控制度，对项目的实施、资金的使用实施监督，确保项目资金专款专用，发挥资金最大效益。

## **(二) 绩效目标完成情况分析**

### 1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：文化建设面积 3500 m<sup>2</sup>。

(2)质量指标：工程质量合格率、按时完成率 100%。

(3)时效指标：文化建设资金支付在 12 月底前及时完成。

(4)成本指标：义务教育阶段小学校园文化建设支出 90 万元。

### 2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益：无

(2)社会效益：使 1710 名学生得到良好的文化熏陶，树立正确的人生价值观。

(3)生态效益：无

(4)可持续影响：促进辖区教育事业不断发展，能够提高学生的学业水平。

### 3.满意度指标完成情况分析

教师、家长及学生满意度均达到 95%，达到预期效果。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

1.质量指标：缺乏专业技术人员对工程进行适时监督，只能依据建筑方提供的合格证对材料进行检查，无法对有毒物质、防火指标等方面进行有效监管，监督方式单一。

2.可持续影响指标：建设良好的教学环境能够提高育人效果，但需要不断对宣传内容进行及时更新。

3.服务对象满意度指标：个别服务对象认为装饰美感不强，不能更好的表达教育效果。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目进行量化评价，自评指标得分 97 分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

附件:部门项目支出绩效自评表