

# 宁夏回族自治区盐池县公安局

---

## 宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和 盐池县公安局大水坑派出所建设 用房合建项目绩效自评报告

盐池县财政局：

根据你局《关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局对 2022 年实施的“宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：

### 一、项目绩效目标下达情况

该项目总体绩效目标是加强派出所建设、夯实基层基础、改善辖区治安环境，通过项目实施增强队伍战斗力、提高为民服务质量、维护社会治安工作、加强油区违法犯罪打击力度，推动无房派出所建设。故将宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房进行了合建，全面提升辖区社会治安防控水平和治安治理能力。具体见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设 1#综合楼主体框架, 2#附属用房主体框架。	建设 1#综合楼主体框架, 2#附属用房主体框架。
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程建设完工及时率	100%
	成本指标	工程建设投资成本总额占比	578 万元, 占比 30%
效益指标	社会效益指标	改善辖区治安环境	改善提升
		改善派出所民辅警生活及办公环境	保障提高
		增强打击辖区涉油犯罪力度	效果显著
	可持续影响指标	辖区社会治安防控水平和治安治理能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	提高执法公信力, 让人民群众感受到法律公平正义	≥90%

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

该项目预算资金 1930.09 万元, 截止目前实际到位资金 578 万元, 资金到位率 30%。

#### 2、项目资金执行情况分析

该项目资金支付完成 523 万元, 支付率 90.48%。

#### 3、项目资金管理情况分析

对该项目资金我局能做到专款专用、专账核算, 严格执行有关财经法规和财务管理制度, 会计核算真实完整, 项目资金支出和预算用途相符, 资金拨付程序规范, 定期对资金使用情况进行检查, 确保项目资金安全、有效。

### (二) 绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

该项目于 2022 年 9 月开始实施，预计 2023 年 8 月交付使用。完成建设 1#综合楼 2535 m<sup>2</sup>、2#附属用房 1361 m<sup>2</sup>，较好完成项目建设绩效目标任务，完成支付 523 万元，产出指标完成情况见下表：

指标值与实际完成值对比表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	实际、预算对比情况
产出指标	数量指标	建设 1#综合楼主体框架，2#附属用房主体框架。	建设 1#综合楼主体框架，2#附属用房主体框架。	100%	100%
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	完成率 100%
	时效指标	工程建设完工及时率	100%	100%	按时完成
	成本指标	工程建设投资成本总额占比	578 万元，占比 30%	523 万元	完成率 90.48%

## 2、效益及满意度指标完成情况分析

该项目的设施，对于加强派出所建设、夯实基层基础具有深远意义，将改善辖区治安环境，对增强队伍战斗力、提高为民服务质量、维护社会治安工作、加强油区违法犯罪打击力度具有重要作用，能让人民群众的安全感、幸福感和满意度得到全面提升。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

因项目资金未到支付时间节点，故 2022 年宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目未能按照年初设定绩效目标完成资金支付

目标。

## **(二) 下一步改进措施**

根据实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平，及时跟踪问效。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一) 我局将 2022 年度宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目经费绩效评价报告和结果作为 2023 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

(二) 我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

附：部门项目支出绩效自评表

盐池县公安局

2023 年 3 月 28 日