

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		盐池县委党校									
主管部门及代码		盐池县委党校		实施单位		盐池县工程项目代理建设办公室					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		53.126505		53.126505					
		其中:财政拨款		53.126505		53.126505					
		其他资金									
年度总体目标		新建校区一期用地面积82亩,其中门房面积31.27平方米,综合楼及报告厅面积为7844.95平方米,回餐食堂面积1459.33平方米,汉餐食堂面积1186.82平方米,1#宿舍楼面积为4722.24平方米。以及室外拓展训练中心。				新建校区一期用地面积82亩,其中门房面积31.27平方米,综合楼及报告厅面积为7844.95平方米,回餐食堂面积1459.33平方米,汉餐食堂面积1186.82平方米,1#宿舍楼面积为4722.24平方米。以及室外拓展训练中心。					
		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新建校区面积		10	15250.14平方米	15250.14平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	工程通过竣工验收并决算		10	已完工	已完工	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		时效指标	工程按期完成率		10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		成本指标	建设项目金额		10	5269.14万元	5269.14万元		10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标				10				9	
		社会效益指标	指标1:能够承接和满足各种类、各领域、各方面党员干部教育培训的需要。			10	96%	96%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
			指标2:加强领导干部和党员理论武装、党性修养的大熔炉,提升能力素质的主阵地。								
		生态效益指标				10	长期	长期	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	可持续影响指标		盐池县县委党校的建成,为学员创造良好的学习环境,有力推动我党更新观念、转变作风、强化服务。		10	长期	长期		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标		周边群众满意度		20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方法	19	
总分									98		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。